



## START VE TESLİM FORMU

TEREX DIESEL MAKİNA ENERJİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

**Doküman No** FR-SS-03  
**Yürürlük** 20.09.2026  
**Revizyon** 00  
**Sayfa** 1 / 2

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| <b>Firma Adı</b>                          |  |
| <b>Telefon / E-posta</b>                  |  |
| <b>Jeneratör Marka / Model</b>            |  |
| <b>Güç / Çalışma Şekli</b>                |  |
| <b>Motor Marka / Model / Seri No</b>      |  |
| <b>Alternatör Marka / Model / Seri No</b> |  |

### SAHA VE MONTAJ KONTROLLERİ

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Jeneratör odası ve yerleşim ölçüleri uygun        |
| <input type="checkbox"/> | Beton kaide uygun ve grup terazide                |
| <input type="checkbox"/> | Grup uzun süre beklediyse konservasyon kontrolü   |
| <input type="checkbox"/> | Yağ, yakıt, su ve antifriz sızıntı kontrolü       |
| <input type="checkbox"/> | Dönen parçalar ve muhafazalar kontrol edildi      |
| <input type="checkbox"/> | Kablo kesitleri ve bağlantılar uygun              |
| <input type="checkbox"/> | Hortumlar, kelepçeler ve filtreler kontrol edildi |
| <input type="checkbox"/> | Blok suyu ısıtıcısı kontrol edildi                |
| <input type="checkbox"/> | Su seviyesi ve antifriz oranı uygun               |
| <input type="checkbox"/> | Kayış gerginliği uygun                            |
| <input type="checkbox"/> | Motor, alternatör ve şase temiz                   |
| <input type="checkbox"/> | Faz yönleri ve topraklama uygun                   |
| <input type="checkbox"/> | Radyatör hava atışında engel yok                  |
| <input type="checkbox"/> | Yanıcı ve parlayıcı yabancı madde yok             |



## START VE TESLİM FORMU

TEREX DIESEL MAKİNA ENERJİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

**Doküman No** FR-SS-03  
**Yürürlük** 20.09.2026  
**Revizyon** 00  
**Sayfa** 2 / 2

### ÇALIŞTIRMA VE TESLİM KONTROLLERİ

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | İşletme gücü ile jeneratör gücü kontrol edildi |
| <input type="checkbox"/> | Şalter termik ve manyetik ayarları uygun       |
| <input type="checkbox"/> | Çalışırken sızıntı kontrolü yapıldı            |
| <input type="checkbox"/> | Otomatik devreye girme testi yapıldı           |
| <input type="checkbox"/> | Alarm ve emniyet testleri yapıldı              |
| <input type="checkbox"/> | Olağan dışı vibrasyon yok                      |
| <input type="checkbox"/> | Redresör ve şarj alternatörü uygun             |
| <input type="checkbox"/> | Voltaj ve frekans değerleri uygun              |
| <input type="checkbox"/> | Soğutma suyu çalışmadan sonra kontrol edildi   |
| <input type="checkbox"/> | Müşteriye çalışma şekli anlatıldı              |
| <input type="checkbox"/> | İlk bakım 20 saat/6 ay bilgisi verildi         |
| <input type="checkbox"/> | Periyodik bakım 200 saat/6 ay bilgisi verildi  |

### GARANTİ VE MÜŞTERİ KABULÜ

Garanti süresi, ilk çalıştırma (devreye alma) tarihinden itibaren Quartz motorlu setlerde 5 yıl veya 3.000 çalışma saati, diğer motor markalarında 2 yıl veya 1.000 çalışma saatidir (hangisi önce dolarsa). İhracat satışlarında süreler yarıya iner. Garanti setin tamamını kapsar. Yetkisiz müdahale, uygunsuz montaj, topraklama eksikliği ve zamanında yapılmayan bakımlar garanti kapsamı dışındadır. Uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Geciken ticari alacaklara %12 temerrüt faizi uygulanır.

| SATIŞ SONRASI HİZMETLER YETKİLİSİ | MÜŞTERİ / MÜŞTERİ VEKİLİ | SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETİCİSİ |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Adı Soyadı:                       | Adı Soyadı:              | Adı Soyadı:                        |
| İmza:                             | İmza:                    | İmza:                              |